

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO 0.2345485	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO						INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	09/03/2021		
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS								
	EMPREENDIMENTO:	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO JORGE - SUZANÁPOLIS/SP								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	REALIZADO ATÉ	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	TOTAL (em R\$)
		/ /	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		3.791,28	2.044,91	2.044,91	2.044,91	2.044,91	2.044,91								14.015,82
			27,05%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%								
2	MEDIDOR DE VAZÃO - CALHA PARSHALL		9.355,20	258,08												18.005,68
			51,96%	1,43%												
3	POÇO DE SUÇÃO E POÇO PULMÃO		8.417,72	306,87	473,20											28.852,47
			29,18%	1,06%	1,64%											
4	NICHO PARA QUADROS E PAINÉIS		855,54	919,78	438,68	2.535,73										4.776,21
			17,91%	19,26%	9,18%	53,09%										
5	FECHAMENTOS E URBANIZAÇÃO			2.225,79	3.467,10	8.234,47	10.701,42	1.256,16								25.884,95
				8,60%	13,39%	31,81%	41,34%	4,85%								
6	CASA DE OPERAÇÃO - SOPRADORES		4.361,82	6.147,48	8.450,70		1.988,11	2.471,63								23.419,75
			18,62%	26,25%	36,08%		8,49%	10,55%								
7	UABS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.968,37	8.155,12	105.329,45	105.329,45	105.329,45	304,75								326.416,61
			0,60%	2,50%	32,27%	32,27%	32,27%	0,09%								
8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA		1.901,86													1.901,86
			100,00%													
B	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO															
9	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		8.417,72	306,87	473,20											28.852,47
			29,18%	1,06%	1,64%											
10	FECHAMENTOS E URBANIZAÇÃO			1.541,12	2.267,33	1.816,70	1.082,68	960,32								7.668,16
				20,10%	29,57%	23,69%	14,12%	12,52%								
11	CAIXAS DE AREIA E BY-PASS		1.708,78			67,26	2.420,34									4.196,38
			40,72%			1,60%	57,68%									
12	NICHO PARA QUADROS E PAINÉIS		310,85	549,42	924,86	467,73		1.343,96								3.596,81
			8,64%	15,28%	25,71%	13,00%		37,37%								
C	EMISSÁRIO DE ESGOTO															
13	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		366,62	3.429,24												3.795,86
			9,66%	90,34%												
14	POÇOS DE VISITA E DISPOSITIVO FINAL			8.621,97												8.621,97
				100,00%												
15	REDE HIDRÁULICA			22.562,40												22.562,40
				100,00%												
TOTAIS			41.455,75	57.069,05	123.869,44	120.496,26	123.566,92	56.109,98	0,00	522.567,40						
CONTRAPARTIDA (23,45%)			9.723,38	13.385,46	29.053,39	28.262,22	28.982,44	13.160,51	0,00	122.567,40						
FINANCIAMENTO (76,55%)			31.732,37	43.683,59	94.816,05	92.234,04	94.584,49	42.949,47	0,00	400.000,00						
Programação Financeira Preliminar (Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conforme o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO		REPRESENTANTE LEGAL - TOMADOR				AGENTE TÉCNICO	
Nome:	ENGENHEIRO CIVIL - ANTONIO ZIZAS JUNIOR	Nome (1):	JOSÉ LUIZ GAVA			Nome do Analista:	
Registro Profissional CREA/SP Nº:	5060467805	RG:	18.891.197-2 SSP/SP	CPF/MF:	056.978.548-03	Registro Profissional:	
ART Nº 28027230191128460		Assinatura:				Assinatura:	
		<i>Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.</i>				Nome do Responsável pela Unidade:	
		Nome (2):				Registro Profissional:	
		RG:	CPF:				
Assinatura:		Assinatura:				Assinatura:	