



Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO						
OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			LOTEAMENTO:	PATRIMÔNIO SÃO JORGE	
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO DA SILVA S/Nº			CIDADE:	SUZANÓPOLIS/SP	
2 - DEMONSTRATIVO						
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REALIZADO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	VALOR DO SERVIÇO
			PERÍODO 30 DIAS	PERÍODO 60 DIAS	PERÍODO 90 DIAS	
1.1	Mobilização, Desmobilização e Instalação de Canteiro		R\$ 8.411,63			R\$ 8.411,63
1.2	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de até 20"		R\$ 7.511,00			R\$ 7.511,00
1.3	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de até 12 3/4"		R\$ 19.380,00			R\$ 19.380,00
1.4	Tube sanitário DIN 2440 14" - Tube Sanitário - revestimento da boca		R\$ 12.844,00			R\$ 12.844,00
1.5	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6"		R\$ 13.140,00			R\$ 13.140,00
1.6	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)		R\$ 7.014,00			R\$ 7.014,00
1.7	Pré-filtro tipo Jacaré # 1 a 2mm		R\$ 8.552,00			R\$ 8.552,00
1.8	Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (calafetação em pasta de cimento) intervalo de 0 a 20m - espaço 20"x 14"		R\$ 1.631,25			R\$ 1.631,25
1.9	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)		R\$ 755,20			R\$ 755,20
1.10	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo		R\$ 6.602,16			R\$ 6.602,16
2.1	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6', Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP		R\$ 6.157,62			R\$ 6.157,62
2.2	Instalação de conjunto moto-bomba submersível de 6 até 15 Hp - somente montagem		R\$ 2.132,77			R\$ 2.132,77
2.3	Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo de 8 HP até 20 HP, 220 V		R\$ 1.800,00			R\$ 1.800,00
2.4	Cabo de cobre de 3x6,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C		R\$ 1.428,80			R\$ 1.428,80
2.5	Cabo de cobre de 3x2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C		R\$ 522,90			R\$ 522,90
2.6	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões		R\$ 1.709,60			R\$ 1.709,60
2.7	Tube Educator com conexões Ø 1 1/2" aço galvanizado		R\$ 8.415,20			R\$ 8.415,20
2.8	Cavalete completo Ø 1 1/2" - Válvula de Retenção e Registro Ø 1 1/2"		R\$ 395,00			R\$ 395,00
2.9	Teste de Vazão Máxima com bomba submersa 50 HP		R\$ 6.602,16			R\$ 6.602,16
2.10	Relatório Técnico Final e ART da execução da obra		R\$ 600,00			R\$ 600,00
PARCELA MENSAL (R\$)			R\$ 115.605,29			R\$ 115.605,29
PARCELA ACUMULADA (R\$)			R\$ 115.605,29			
PORCENTAGEM (%)			100,00%			
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			100,00%			

3 - ASSINATURAS